

RAPPORT

Renovering og utbygging av barne- skolen EP Nyamugo, Bukavu, Kongo.

Prosjektperiode: August 2019 – mars 2020



EP Nyamugo etter oppussing og
renovering 2019 - 2020

Kort om barneskolen EP Nyamugo

Barneskolen EP Nyamugo er en rent offentlig skole som ligger i den tett befolkete bydelen Kadutu sentralt i Bukavu, DR Kongo. Skolen ble bygget av belgierne i 1957, mot slutten av kolonitiden, og skolens første rektor var belgisk.

Skolebygget er kvadratisk med skoleplass i midten. Den er bygget i mur, hovedbygget i to etasjer, øvrige deler i en etasje. Skolens rektor heter Mr Kabayabaya. EP Nyamugo ble innlemmet i Urafiki-samarbeidet i februar 2019.

Kort om Urafiki-samarbeidet


Samarbeidet som startet som et samarbeid mellom skoler i Norge og Bukavu i Øst-Kongo i 1992 ble formalisert da organisasjonen Urafiki ble registrert i 2013 og den tilsvarende søsterorganisasjonen Urafiki Bukavu-Bergen (UBB) i Kongo ble registrert i 2016.

Det er av avgjørende betydning for begge parter at samarbeidet er basert på gjensidig respekt og likeverd. Derfor blir verdigrunnlaget diskutert med jevne mellomrom, senest i et seminar i Bukavu i 2019 med deltakere fra alle de ti Urafiki-skolene¹ i Bukavu og representanter fra Urafiki i Norge. Seminardeltakerne samlet seg om følgende fire verdier som de mest sentrale: tillit, likeverd, gjensidig respekt og kjærlighet. Disse er plassert i sentrum av modellen nedenfor.

Modellen understreker Urafikis helhetlige tilnærming hvor tre målsettinger går hånd i hånd og utfyller hverandre:

- bistandsarbeid i form av midler til bygging av gode og tjenlige skolebygg for både barn og unge
- faglig samarbeid og skoleutvikling både mellom Urafiki-skoler i Kongo og på tvers av landegrensene
- relasjonsbygging og kulturutveksling.

Det er et viktig prinsipp at Urafiki ikke bidrar med driftsmidler til skolene, dette for å sikre at all innsats er bærekraftig.



¹ Seks av de ti skolene er barneskoler, de fire siste er kombinerte ungdoms- og videregående skoler

Urafiki har en ytterst kostnadseffektiv driftsform idet styrene i de to søsterorganisasjonene er arbeidende styrer. Organisasjonene har ingen ansatte, og styremedlemmene mottar ingen form for honorar. Vi har dermed ingen administrasjonsutgifter verken i Norge eller Kongo.

Status for EP Nyamugo da skolen kom med i Urafiki-samarbeidet

Skolen kom med i Urafiki-samarbeidet samtidig som en liten delegasjon fra Urafiki i Norge besøkte Bukavu. Skolen hadde på dette tidspunktet 19 klasser, 22 lærere og 432 elever hvorav 221 gutter og 201 jenter.

Skolebygningen var et på alle måter et trist og deprimerende syn. Bygningene var solide nok, men skolen var likevel i en totalt elendig forfatning som følge av kriger, manglende offentlig styring og generell fattigdom. Ikke en hel vindusrute, malingen flasket, omtrent ingen hele pulter, - nesten som en spøkelsesbygning.



Rektor var tydelig på at skolens største utfordring likevel var det lave elevtallet. Et gjennomsnitt på 22,7 elever er ikke mye i kongolesisk sammenheng, og skolebygget hadde utvilsomt plass til atskillig flere elever. Men elevgrunnlaget var så absolutt til stede, for en stor prosentandel av barna i skolens absolutte nærområdet gikk ikke på skole.

Rektor var like tydelig på skolens kvaliteter:

- alle skolens lærere har formell utdanning
- skolebygningene er solide
- godt samarbeid mellom ledelsen og personalet

Pengegave øremerket EP Nyamugo

Delegasjonen fra Norge merket seg skolens potensiale. Store forbedringer ville være mulig innenfor en relativt liten økonomisk ramme. Men Urafiki er en liten organisasjon uten faste sponsorer og offentlig støtte, så det må hele tiden prioriteres nøye blant de ti Urafiki-skolene i Bukavu. Skolens ledelse var fullt innforstått med dette, men var likevel glad for å komme inn i Urafiki-samarbeidet.

Det skulle likevel ikke gå lang tid før nødvendige midler til renovering var på plass. Høsten 2019 mottok Urafiki et betydelig beløp øremerket nettopp Nyamugo.² Dermed kunne planlegging av renoveringen begynne.

² Minnegaver knyttet til et dødsfall

Planlegging og budsjettering

Ansvar for planlegging og budsjettering av renoveringsarbeidet ble som vanlig overlatt til våre kongolesiske partnere i UBB (vår søsterorganisasjon i Bukavu med navn Urafiki Bukavu-Bergen).

Den opprinnelige planen var

- å skifte ut alle knuste vinduer og male skolen
- å erstatte ødelagte pulter og kjøpe inn pulter til den ønskete utvidelsen av elevtallet
- å installere et lite solcelleanlegg, i første omgang til å drifte de fem Pc-ene skolen fikk som gave i forbindelse med den norske delegasjonens besøk.

Det var også ønske om et lite tilbygg med ett klasserom, for med 19 klasser og bare 18 rom manglet skolen et klasserom, men det var tidlig klart at det ikke var rom for nybygg innenfor de øremerkete midlene.

Nok en gang fikk EP Nyamugo uventet hjelp. Da arbeidet var kommet så langt, tilbød plutselig en av skolens tidligere elever å bidra med midler både til utskifting av vinduene og til maling av skolen utvendig og innvendig. Samtidig økte de øremerkete midlene til Nyamugo på Urafikis konto, og dermed kunne et nytt klasserom inkluderes i prosjektet.

Endelig budsjettoverslag var på 18040 USD, tilsvarende kr 161. 284. Budsjettet inneholdt følgende tre poster:

- Nytt klasserom i mur USD 7890
- Pultler 140 stk a USD 50 USD 9000
- Et lite solcelleanlegg USD 1150



Noen av de nye pultene



Prosjektoppfølgning, prosjektavslutning og rapportering

Styret i søsterorganisasjon i Bukavu – UBB - har stått for den stedlige prosjektledelsen; planlegging, ledelse av bygge-/og renovasjonsprosessen, regnskapsførsel og rapportering. UBB har også holdt Urafiki i Norge orientert om fremdriften gjennom tilsendte bilder, Hele bygge- og renovasjonsprosessen ble avsluttet februar/mars 2020.

Ved prosjektets slutt mottok Urafiki detaljert regnskap samt kopi av alle kvitteringer. Alt arbeid er gjennomført som avtalt innenfor budsjettammen på USD 18040 /NOK 161.284 og det utførte arbeidet er dokumentert. Se regnskap nedenfor.

Som det fremgår av regnskapet er der ingen utgifter til administrasjon, verken i Norge eller Kongo. Styret i begge de to søsterorganisasjonene er arbeidende styrever. Organisasjonene har ingen ansatte og styremedlemmene mottar ikke noen form for honorar for sitt arbeid.

Lokal forankring

Lokal forankring er et viktig prinsipp i alt arbeid i Urafiki-samarbeidet. Alle avgjørelser treffes i dialog mellom de to styrene i hhv Bukavu og Bergen. Dette er mulig fordi Urafiki og Urafiki Bukavu-Bergen er mikroorganisasjoner hvor det er lett å etablere og opprettholde tett kontakt. Som det fremgår av regnskapet er det ingen utgifter til administrasjon, verken i Norge og Kongo. Styrene i de to søsterorganisasjonene er arbeidende styrever, organisasjonene har ingen ansatte og styremedlemmene mottar ingen form for godtgjørelse. Medlemmene og styremedlemmene i UBB i Kongo engasjerer seg i Urafiki-arbeidet ut fra en genuin interesse for skole og utdanning formell opplæring og interesse for samarbeid på tvers av kontinenter for å utvikle forståelse og vennskap.

EP Nyamugo i dag og i morgen

EP Nyamugo har reist seg som fuglen Fønix fra asken. Elevtallet har økt med over 100 %, fra 432 til 950. Dette er en formidabel økning!

Skolebygningene lyser opp i glade farger og solen glitrer i de nye, hele vindusrutene. Alle de 19 klassene disponerer sitt egen klasserom, og elevene har nye fine pulter å sitte på. Da er rammene lagt for en skole med stadig høyere faglig kvalitet.

EP Nyamugo har også tatt det første skrittet inn i fremtidens klasserom med digitale hjelpemidler drevet av solceller. Foreløpig disponerer skolen bare de fem lapstop-ene som de har fått fra Norge, men flere er på vei. Dermed er rammene lagt for god undervisning og for en kontinuerlig utvikling av undervisningskvaliteten i samarbeid med de øvrige Urafiki-skolene i Bukavu og med vennskapsskoler i Norge.



Første skritt mot en mer digital skole

Regnskap	USD
pulter 150	7350
transaksjonskostnader	90
sand	525
sement	1440
pulter 40	1960
grus og singel	860
murstein	600
gulvbord, lister, stifter	580
arbeidspenger	1700
betongjern	182,5
sagblad	4,5
dør og to vinduer	300
låser	213
taklameller	40
bølgeblikkplater	520
maling	135
riving av den gamle muren	200
omformer, laderegulator og isolasjon	296
to lamper	31
batterier til solceller	724
transport installasjon solceller	9
installasjon solceller	90
gebyrer pengeoverføring, uttak mm	190
SUM:	18040